Stand 03.2022

Merkblatt / Checkliste des Ilm-Kreises für die **„Inbetriebnahme / Aufschaltung Brandmeldeanlagen“**

Nr.	Vorgabe	?
1.	BMA nach DIN 14675, DIN VDE 0833, DIN EN 54 + Technischen Anschlussbedingungen des Ilm-Kreises	
	• Abnahmebericht des Prüfsachverständigen nach ThürTechPrüfVO / ThürPPVO bzw. eines Sachkundigen (je nachdem, was zutrifft) liegt vor	o
	• Errichtererklärung liegt vor	o
	• gültiger Wartungsvertrag liegt vor	o
2.	FSD3 - Feuerwehr-Schlüsseldepot Sicherheitsstufe 3	o
	• durch gelbe oder bernsteinfarbene Blitzleuchte gekennzeichnet	o
	• beinhaltet zwei Profilhalbzylinder bzw. Kartensteckplätze f. d. Generalschließung	o
	• zwei Schlüssel / Karten der Generalschl. für die Verwahrung im FSD liegen vor	o
3.	FSE - Freischaltelement Rundzylinder Typ KRUSE	o
	• ca. 2,50 m über dem FSD verbaut oder mit Vandalismus-Rosette	o
4.	Anlaufstelle für die Feuerwehr - zweiteiliger Wandschrank mit Feuerwehr-Peripherie	o
	• 1. Teil mit - Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661	o
	- Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662	o
	- Schließung für PHZ 30 mm (Grundmaß = bis Mitte Bohrung)	o
	• 2. Teil mit - Feuerwehr-Laufkarten (A3) gemäß Merkblatt des Ilm-Kreises	o
	- Betriebsbuch	o
	- Platz für Feuerwehrplan gemäß Merkblatt des Ilm-Kreises	o
	• Wandschrank gekennzeichnet mit Schild **BMZ** (DIN 4066)	o
	• Türen auf dem Weg dorthin gekennzeichnet mit Schild **BMZ** (DIN 4066)	o
5.	Schließungen FSD3, FSE und Wandschrank Feuerwehr-Peripherie	
	• Freigabe bei der Brandschutzdienststelle (BSD) beantragt	o
	• Schließungen liegen der BSD vor	o
6.	ggf.: Löschanlage ist auf die BMA aufgeschaltet	o
7.	Automatische und nichtautomatische Melder sind je mit einem Schild gekennzeichnet, das Auskunft über die Meldergruppe / Meldernummer gibt; Farbgebung: rot-weiss oder weiss-rot mit rotem Rahmen; Beispiel: **4 / 2** **bzw.** **4 / 2**	o
	Erkennungsentfernung / **Schildergröße** / **Mindestzifferngröße** Druckknopfmelder / --- / 8 mm bis 4 m / 60 x 20 mm / 14 mm 4 bis 8 m / 100 x 30 mm / 20 mm 8 bis 12 m / 150 x 50 mm / 30 mm	o
8.	Feuerwehrplan	
	• gemäß Merkblatt „Feuerwehrplan“ des Ilm-Kreises erstellt	o
	• als Vorabzug (PDF) mit der BSD vorabgestimmt (Bearbeitungszeit zwei Wochen)	o
	• die Ausfertigung f. d. die örtliche Feuerwehr wurde zwei Wochen vor dem Aufschalttermin der BMA übergeben / übersendet, der Nachweis liegt vor	o
	• die Ausfertigung f. d. BSD liegt vor	o
	• die Ausfertigung f. d. BMZ liegt vor (sh. Pkt. 4.)	o
9.	Anträge / Formblätter / Vorgaben aus dem Downloadbereich des BKS	
	• Vereinbarung FSD liegt vor: ausgefüllt + Stempel + Unterschrift (2-fach)	o
	• Protokoll Abnahme / Funktionsprüfung liegt vor, die obere Hälfte von Seite 1 wurde vorausgefüllt (2-fach), der Unterschriftsberechtigte ist anwesend	o

Wenn nicht alle Punkte erfüllt sind, findet die Aufschaltung der BMA nicht statt !